




**План мероприятий
по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ №6
на основании предписания ОНД и ПР № 171/1/1**

№ п/п	Мероприятия	Сроки устранения	Исполнитель	Ответственный	Отметка о выполнении / не выполнении с указанием причин невыполнения
3 этаж:					
1.	Исключить изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания, (на 3-м этаже в блоке Б служебное помещение и техническое помещение используемые под складские освободить от имущества)	02.10.2019	Заведующий хозяйством	Заместитель директора по безопасности, Заместитель директора по АХЧ	Выполнено
2.	Не допускать фиксацию samozакрывающейся двери в открытом положении, ведущей из коридора в лестничную клетку	02.10.2019	Инженер по эксплуатации	Заместитель директора по безопасности	Выполнено
3.	Двери складских помещений выполнены не противопожарными, с нормированным значением предела огнестойкости (в ходе проверки не предоставлены документы, подтверждающие нормированное значение предела огнестойкости)	02.10.2019	Инженер по эксплуатации	Заместитель директора по безопасности	Выполнено Двери складских помещений выполнены противопожарными, подтверждающие документы

	данных дверей)				в ходе проверки не запрашивались
4.	На дверях помещений складского назначения не обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2019	Инженер по эксплуатации	Заместитель директора по безопасности	Выполнено
2 этаж:					
5.	Исключить изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания, (на 2-м этаже в блоке Б техническое помещение, подсобное помещение, радио узел, дикторская, помещение ремонта радиоаппаратуры и кабинет лаборанта ОКТ используются под складские)	02.10.2019	Заведующий хозяйством	Заместитель директора по безопасности, Заместитель директора по АХЧ	Выполнено
6.	Двери складских помещений выполнены не противопожарными, с нормированным значением предела огнестойкости (в ходе проверки не предоставлены документы, подтверждающие нормированное значение предела огнестойкости данных дверей)	01.10.2019	Инженер по эксплуатации	Заместитель директора по безопасности	Выполнено Двери складских помещений выполнены противопожарными, подтверждающие документы в ходе проверки не запрашивались
7.	В помещении санитарного узла (туалет) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).	02.10.2019	Инженер по эксплуатации	Заместитель директора по безопасности	Выполнено
Общие нарушения:					
8.	Восстановить недостающие участки ограждения кровли	По мере финансирования	ООО «ЦСБ «Авангард-	Заместитель директора по	

		ия. Согласно локальному сметному расчету сумма составляет: 416 221 руб.	Сервис»	безопасности, Заместитель директора по АХЧ, Инженер по эксплуатации	
9.	Помещение № 7 и № 11 (согласно технического паспорта) в здании, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	12.10.2019	ООО «Интер-Югра»	Заместитель директора по безопасности, Инженер по эксплуатации	
10.	В помещении «Большой спортивный зал» не предусмотреть защитную конструкцию для линейных дымовых пожарных извещателей, не нарушающую их работоспособности и эффективности обнаружения загорания	12.10.2019	ООО «Интер-Югра»	Заместитель директора по безопасности, Инженер по эксплуатации	
11.	Дымовые пожарные извещатели в помещении «Атриум», при высоте помещения в верхней точке 20 метров, установить в двух ярусном исполнении.	12.10.2019	ООО «Интер-Югра»	Заместитель директора по безопасности, Инженер по эксплуатации	
12.	Фактическое значение избыточного давления и скорости истечения приточного воздуха в тамбуршлюзе не соответствуют установленным требованиям (подпор воздуха в тамбуршлюзе 4 Па, скорость истечения приточного воздуха через открытый дверной проем 0.02 м/с).				Данное замечание не представляется возможным к устранению ввиду его капитального характера и требующее конструктивных изменений проектной документации, строительных конструкций, оборудования и коммуникаций здания

Заместитель директора по безопасности МБОУ СОШ №6



А.В. Степаненко